

मिति : २०८२।०४।३०

समय : बिहान ११:०० बजे

स्थान : गोलन्जोर गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, ग्वालटार

आज मिति २०८२।०४।३० गते शुक्रबार गोलन्जोर गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री शंकर राज बरालज्यूको अध्यक्षतामा गोलन्जोर गाउँ कार्यपालिकाको बैठक तपशिलको उपस्थितिमा बसि देहाय अनुसारको प्रस्तावहरू माथि छलफल गरी निर्णय गरियो ।

उपस्थिति:

१. श्री शंकर राज बराल
२. श्री ज्वाला प्रसाद न्यौपाने
३. श्री रेगन राज थापा
४. श्री सोम प्रसाद बराल
५. श्री दौलत कार्की
६. श्री कृष्ण प्रसाद पोखरेल
७. श्री भक्त बहादुर भुजेल
८. श्री गोविन्द बहादुर लुङ्गेली
९. श्री रबिन कुमार श्रेष्ठ
१०. श्री सम्झना पोखरेल
११. श्री सम्बर बहादुर माझी
१२. श्री उर्बशी दुङ्गेल
१३. श्री अम्मरदिप बि क
१४. श्री शान्ता बि क
१५. श्री खरिमाया आले पुर्वछाने
१६. श्री चन्द्रकान्त चौधरी

अन्य उपस्थिति

सरद प्याकुरेल

गाउँपालिका अध्यक्ष

गाउँपालिका उपाध्यक्ष

गाउँपालिका प्रवक्ता

कार्यपालिका सदस्य

कार्यपालिका सदस्य

कार्यपालिका सदस्य

कार्यपालिका सदस्य

कार्यपालिका सदस्य

कार्यपालिका सदस्य

कार्यपालिका सदस्य

कार्यपालिका सदस्य

कार्यपालिका सदस्य

कार्यपालिका सदस्य

कार्यपालिका सदस्य

कार्यपालिका सदस्य

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

प्रशासन शाखा

प्रस्तावहरू

1. प्रशासकीय भवनको ठेक्का सम्झौता म्याद थप सम्बन्धमा ।

निर्णयहरू

प्रस्ताव नं. १ प्रशासकीय भवनको ठेक्का सम्झौताको म्याद थप सम्बन्धमा छलफल गर्दा पाइनस कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले मिति २०८२।०४।२० गते GRM/SIN/WORKS/NCB/16/079/080 को Construction Of Administration Office building of Golanjor Rural municipality को भवन निर्माण कार्यको मिति २०८०।०५।१२ मा सम्झौता भई मिति २०८२।०५।१५ मा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा २०८१ असोज ११ र १२ गते परेको भारी वर्षाका कारण समयमा नै काम सम्पन्न हुन नसकेकोले ६ महिनाको लागि म्याद थप गर्न मिति २०८२।०४।२० मा निवेदन दिई मिति २०८२।०४।२८ को अर्को पत्र मार्फत Performance Guarantee र बीमाको म्याद थप को समेत कागजात पेश गरेकोले गोलन्जोर गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणको लागि मिति २०८२।०८।१४ सम्म (३ महिना)को लागि म्याद थप गर्ने निर्णय गरियो ।

